

乐山市沙湾区教育局 2021 年重点项目支出绩效评价报告

(部门单位自评)

一、项目概况

经区委、区政府同意，沙湾区教育局 2021 年共编制项目预算 21 个(含 1 个财政专户资金项目)。根据财政局通知，我单位选择了 2 个重点项目编制绩效报告：校门安装防撞实施和普通高中免学费补助。现重点项目报告如下：

(一) 项目名称。

校门安装安全防撞实施。

(二) 项目绩效目标。

1. 区级财政预算安排 492035 元。
2. 涉及全区所有有学生进出的学校共 28 个。
3. 项目验收和资金支付在 2021 年 12 月前完成。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报的内容是为全区所有学校校门安装可升降的防撞桩，与实际实施的内容完全一致。申报目标是争取区级财政资金全额支持，合理可行，符合学校实际。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。经区委、区政府同意，由区教育局全权负责全区学校校门安装安全防撞实施项目。2021 年

1 月，根据乐沙财政预〔2021〕2 号通知，区财政通过大平台下达年初预算项目指标 492035 元，来源为区级财政预算支出，用于支付校门安装安全防撞实施项目款。

2. 资金使用情况。截止 2021 年底，该项目涉及所有校点的工程部分已全部验收合格，符合支付条件。根据合同，12 月资金已全部支付到位，到位率 100%。

（二）项目财务管理情况。

为了加强对所有项目的管理，沙湾区教育局制定了《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《沙湾区教科局建设项目管理内部控制制度》等制度，规范项目管。在具体实施中加强项目各个具体环节的管理，各岗位工作人员各司其责，分工合作，确保项目按计划顺利实施。由教育局计财股根据项目需要设置相应管理岗位，安排专业人员负责具体工作，至少设置以下岗位：前期筹备、招投标、现场施工、资金保障、资产管理等。

从该项目提出计划开始，各个工作组的人员就全程跟进，各司其责，分工合作，确保了该项目按计划顺利完成，资金支付按合同进行、造价审计及时跟进、财务处理及时、按规定及时纳入固定资产登记管理。

（三）项目组织实施情况。

从该项目提出计划开始，各个工作组的人员就全程跟进，各司其责，分工合作：

1. 工程前期筹备组。项目设计、预算由卢晓丽负责；项

目的规划、选址、立项、环评等各类预审由魏继承负责。

2. 项目招标组。工程招标公告、招投标工作、项目公示、专家组的协调等工作由魏继承负责。

3. 现场施工。工程项目的现场监管，与施工、监理、民工等各方面的协调工作由蒋国宏负责。

4. 资金保障组。资金预算下达、资金计划申报、与财政的协调沟通由罗涛负责；资金支付、票据审核由张焕秀负责。

5. 工程验收。工程项目的施工组织、竣工验收、报告审核由付远洪和蒋国宏负责。

6. 工程档案管理。工程项目决算、造价审计由卢晓丽负责；账务处理、会计核算和资产登记由罗涛和项目单位财务人员负责；图纸、招投标、决算审计报告等所有工程资料的归档管理由魏继承和项目学校财务人员负责。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目涉及全区除教师进修学校以外的所有有学生进出的学校，共 28 个。由区教育局统筹负责、打捆招标，总投资 49.20 万元，招标决算价 492035 元。按合同 2021 年 9 月 1 日前完成全部验收。经专家组现场验收，所有点位设备质量符合招标文件，安装工程符合施工和《合同》要求，验收合格。整个实施过程中，施工方、监理方、建设方、民工方均没有违规违纪、违反操作规程的事项发生。

截止 2021 年 10 月，教育局已支付工程款 492035 元，

没有拖欠款项。

（二）项目效益情况。

随着该项目的全面竣工，产生的效益也非常突出：

1. 经济效益。该项目区级财政投入 49.20 万元，对于我区税收、固定资产投资均由贡献。

2. 社会效益。极大的提升了校园门口安全防范措施，杜绝了安全隐患，提升了师生的安全指数。

3. 持续性影响。对我区教育事业健康稳定的发展提供了有力的安全保障。

4. 受益群体的满意度。该项目的实施，对于学校教师、学生、学生家长都是 100%的满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1. 个别学校的设备在操作中出现不稳定的现象。经排查，是电路安装存在质量问题，已全面解决。

2. 对安保人员的操作培训简单，导致出现了 2 次误撞事故。经与设备供应商协调，对各个点位的安保人员再次进行了详细讲解和操作培训。

（二）相关建议

该套设备比较先进，维护成本较高，希望区财政江维护费列入预算安排，保障设备正常运行，确保校园安全。

2022 年 6 月 24 日

